

Gemeinde Grafenberg  
Landkreis Reutlingen



## **BERATUNGSVORLAGE**

<b>Aktenzeichen</b>	<b>022.31, 103.5-Jä</b>
<b>Gemeinderatssitzung am</b>	<b>25.04.2023</b>
<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>7 öffentlich</b>
<b>Beratungsvorlage</b>	<b>Nr. 21/2023</b>
<b>Finanzposition</b>	<b>7 31400700 400</b>

---

### **Neubau Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft Vergabe der Fundamentarbeiten**

#### **Beschlussvorschlag**

Die Fa. Wurster GmbH, Grafenberg wird gemäß Angebot Projekt-Nr.: TB2023-016 zum Angebotspreis von 46.993,10 € brutto mit den Fundamentarbeiten für die Errichtung der Container beauftragt.

Grafenberg, den 06.04.2023

  
Volker Brodbeck  
Bürgermeister

## Sachdarstellung und Begründung

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.07.2022 die Beschaffung von 11 Wohncontainer beschlossen. Diese sollen im Auchtert errichtet werden. Die Container wurden abgebrochen und das vorhandene Fundament entfernt. Aufgrund der Größe der Container müssen die Fundamente größer/stärker/tiefer sein, als die bisherigen.

Die Verwaltung hat daher bei verschiedenen Abbruchunternehmen Angebote für den Abbruch der Anlage eingeholt.

Folgende Angebote gingen ein:

Wurster GmbH	Anbieter B	Anbieter C	
46.993,10 € brutto	49.140,87 € brutto	51.542,47 € brutto	

Das günstigste Angebot ging von der Fa. Wurster GmbH, Grafenberg ein.

Da es sich um eine laufende Maßnahme handelt (die Beschaffung wurde im Jahr 2022 beschlossen, sowie mit den Arbeiten bereits begonnen) können die Ausgaben ohne bestehenden Haushaltsplan getätigt werden. Die Ausgaben werden nachträglich Bestandteil des kommenden Haushaltsplans 2023 sein.

Die Lieferung der neuen Container ist für Mai diesen Jahres anvisiert. Bis dahin müssen die Fundamentarbeiten abgeschlossen sein. Um dies zu gewährleisten, sollte die Vergabe der Fundamentarbeiten zeitnah erfolgen.

Diese sind jedoch unabdingbar, da aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise, verursacht durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, die Schaffung von Unterkunftsmöglichkeiten nicht aufgeschoben werden kann.

Da alle derzeit in der Gemeinde vorhandenen Unterkünfte voll belegt sind, hat die Gemeinde keine weiteren Aufnahmekapazitäten und muss daher dringend neue Unterkunftsmöglichkeiten schaffen.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, die Fundamentarbeiten an den günstigsten Bieter zu vergeben.

## Nicht-öffentliche Anlage

Wurster GmbH	S. Held GmbH	Thomas Müller
46.993,10 € brutto	49.140,87 € brutto	51.542,47 € brutto

